УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «КФК Энерго»
И.С. Ефимов
«22» декабря 2023г.

Годовой график ППР кабельных линий 6(10) кВ ООО «КФК Энерго» на 2024 год.

№ п/п	Направление		Марка, сечение кабеля	Длина трассы (м)	Категория сл. ремонта	Вид ремонта											
	откуда	куда				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Микрорайон Венеция																	
1.	ТП-773	ТП-793	ААБл-6 (3х120)	460	3,68		Т						О				
2.	ТП-769	ТП-802	ААБл-6 (3х120)	425	3,4			Т						О			
3.	ТП-793	ТП-802	ААБл-6 (3х120)	210	1,68				Т						О		
4.	п/ст Строммашина	ТП-769	ААБл-6 (3х120)	350	2,8					Т						О	
5.	ТП-433	ТП-773	ААБл-6 (3х120)	265	2,12						Т						О
6.	ТП-433	ТП-831	ААБл-6 (3х120)	460	3,68	О						Т					
7.	п/ст Строммашина	ТП-831	ААБл-6 (3х120)	460	3,68		О						Т				
8.	Сущ. КЛ-6кВ	ТП-844	ААБл-6 2 (3х120)	1572	12,58			О						Т			
ул. Экскаваторщиков ТП-470																	
9.	ТП-625 1 с.ш	ТП-470 1 с.ш.	ААШв-10 (3х120)	600	4,8				О						Т		
10.	ТП-625 2 с.ш.	ТП-470 2 с.ш.	ААШв -10 (3х120)	600	4,8					О						Т	
Микрорайон Жужелино, ТП-305																	
11.	Врезка в КЛ-10кВ между ТП-461 и ТП-497	ТП-305 1с. ш.	ААБл-10 (3х120)	320	2,56						О						Т
12.	Врезка в КЛ-10кВ между ТП-461 и ТП-497	ТП-305 2с.ш.	ААБл-10 (3х120)	320	2,56	Т						О					
Ул. Лесная, д.11, ТП-66																	
13.	РП-1 1с.ш.	ТП-66 1с.ш	ААБл-10 (3х120)	1180	9,44		Т						О				
14.	РП-1 2с.ш.	ТП-66 2с.ш.	ААБл-10 (3х120)	1180	9,44			Т						О			
ООО «Кредитный и финансовый консультант» Инженерный пер. д.3																	
15.	п/ст «Кострома1» фид.602А	ЦРП-1	СБ-6 (3х120)	1400	11,2	на повреждении											

16.	п/ст «Кострома1» фид.602Б	ЦРП-1	АСБ-6 (3х185)	1400	11,2				Т						О		
17.	п/ст «Кострома1» фид.603А	ЦРП-1	СБ -6 (3х120)	1400	11,2	на повреждении											
18.	п/ст «Кострома1» фид.603Б	ЦРП-1	АСБ-6 (3х185)	1400	11,2	на повреждении											
19.	п/ст «Кострома1» фид.608	ЦРП-1	АСБ-6 (3х185)	1400	11,2					Т						О	
20.	п/ст «Строммашина» фид. 625А	ЦРП-2	ААБ-6 (3х185)	2400	19,2						Т						О
21.	п/ст «Строммашина» фид. 625Б	ЦРП-2	ААБ-6 (3х185)	2400	19,2	О						Т					
22.	п/ст «Строммашина» фид. 640А	ЦРП-2	ААБ-6 (3х185)	2400	19,2		О						Т				
23.	п/ст «Строммашина» фид.640Б	ЦРП-2	ААБ-6 (3х185)	2400	19,2			О						Т			
24.	п/ст «Строммашина» фид. 626А	ЦРП-1	ААШВ-6 (3х185)	2350	18,8	на повреждении											
25.	п/ст «Строммашина» фид.626Б	ЦРП-1	ААШВ-6 (3х185)	2350	18,8	на повреждении											
26.	п/ст «Строммашина» фид. 687А	ЦРП-1	ААШВ-6 (3х185)	2350	18,8	на повреждении											
27.	п/ст «Строммашина» фид.687Б	ЦРП-1	ААШВ-6 (3х185)	2350	18,8	на повреждении											
28.	п/ст «Строммашина» фид. 688А	ЦРП-1	ААШВ-6 (3х185)	2350	18,8	на повреждении											
29.	п/ст «Строммашина» фид. 688Б	ЦРП-1	ААШВ-6 (3х185)	2350	18,8	на повреждении											
30.	ЦРП-1 (яч.2)	ТП-19	ААБ-6 (3х95)	20	0,16				О						Т		
31.	ЦРП-1 (яч.17)	БСК-1	АСБ-6 (3х95)	20	0,16					О						Т	
32.	ЦРП-1 (яч.19)	ТП-7	ААШВ-6 (3х185)	400	3,2						О						Т
33.	ЦРП-1 (яч.23)	ЦРП-2	ААБ-6 (3х185)	410	3,28	Т						О					
34.	ЦРП-1 (яч. 25)	ТП-5	СБ-6 (3х95)	350	2,8		Т						О				
35.	ЦРП-1 (яч.28)	КТП-12	АСБ-6 (3х70)	230	1,84			Т						О			
36.	ЦРП-1 (яч.29)	БСК-2	ААБ-6 (3х95)	42	0,336				Т						О		
37.	ЦРП-2 (яч. 7)	КТП-24	ААБ-6 (3х95)	60	0,48					Т						О	
38.	ЦРП-2 (яч.15)	БСК-1	ААБ-6 (3х95)	35	0,28						Т						О
39.	ЦРП-2 (яч.6)	КТП-21	ААБ-6 (3х95)	315	2,52	О						Т					
40.	ЦРП-2 (яч. 8)	КТП-35	ААБ-6 (3х95)	224	1,79		О						Т				
41.	ЦРП-2 (яч.10)	КТП-15	ААБ-6 (3х95)	150	1,2			О						Т			
42.	ЦРП-2 (яч.16)	БСК-2	ААБ-6 (3х95)	25	0,2				О						Т		
43.	ЦРП-2 (яч.22)	КТП-27	ААБ-6 (3х95)	550	4,4					О						Т	
44.	ТП-7	ТП-20	ААБ-6 (3х70)	115	0,92						О						Т
45.	ТП-7	ТП-9	АСБ-6 (3х95)	360	2,88	Т						О					
46.	ТП-9	КТП-27	ААБ-6 (3х95)	270	2,16		Т						О				

	Ул. Северной правды д.41/21 ТП-347																
47.	РП-13 яч. 5 и15	ТП-347	АСБ-6 2(3х95)	1200	9,6			Т						О			
	Ул. Базовая д. 8 ТП-479																
48.	РП-19 1 с.ш.	ТП-479	ААБл-6 (3х120)	100	0,8				Т						О		
49.	РП-19 2 с.ш.	ТП-479	ААБл-6 (3х120)	100	0,8					Т						О	
50.	ТП-479	ТП-2	ААБл-6 (3х95)	135	1,08						Т						О
51.	РП-19 яч. 16	ТП-2	ААБл-6 (3х95)	235	1,88		Т						О				
	Микрорайон Солоница ТП-820																
52.	ТП-441	ТП-820 (мк/р-н Солоница)	ААБл-6 (3х120)	1100	8,8			Т						О			
53.	Опора ВЛ 10кВ ПС35/10 Коркино	КТП-10/0,4 д. Лежнево		8	0,06				Т						О		
54.	Опора№3-1 ВЛ 10кВ ПС35/10 д. Коркино	ТП-84 д. Середняя		15	0,12					Т						О	
	Микрорайон Паново (3квартал 2016г)																
	Участок между ул. Магистральной и ул. Южной ТП-834																
55.	ТП-571	ТП-834	ААБл-10 2(3х95)	800	6,4						Т						О
	м. Малышково –Плодопитомник ТП-830																
56.	ТП-386	ТП-830	ААБл-10 2(3х95)	420	3,36					Т						О	
	м. Давыдовский ТП-815 ГлобалСтройПодряд																
57.	ТП-782	ТП-815	ААБл-10 2(3х240)	60	0,48	О						Т					
	ТП-32 д. Чижово																
58	Бакшеевская с/а , д. Чижово	ТП-32	АСБ-10 3х35	185	1,48		О						Т				
59	Бакшеевская с/а , д. Чижово	ТП-32	ВЛ-10кВ АС 1х35	700	5,6		О						Т				
	д. Будихино КТП- 920																
60	Опора 10кВ ф.10-06 п/ст 110/35/10 Василево	КТП-920 д. Будихино	ААБл-10 3х95	525	4,2			О						Т			
	Сан. «Колос» КТП-383																
61	Сан. «Колос»	КТП-383	АСБ-10 2(3х70)	1200	9,6				О						Т		
	ЗОЦ «Золотой колосок» КТП -898																
62	д. Середняя ЗОЦ «Золотой колосок»	КТП-898	ААБл-10 3х50	340	2,72					О						Т	
	п. Волжский,пром. зона, ЗАО»Совхоза Волжский» ТП-692А																
63	ТП-692 РУ-6кВ	КТП-692А		492	3,94						О						Т
	п. Волжский,пром. зона, ЗАО»Совхоза Волжский» ТП-692																
64	п/с 35/6»Волжская»	ТП-692 РУ-6кВ	ВЛ АС-35	25	0,2	Т						О					

	п. Волжский КТП-2																
65	ТП-692 РУ-6кВ	КТП-2 РУ-6кВ	ВЛ	690	5,52		Т						О				
	ул. Боровая СНТ «Солонка» ТП-242																
66	ТП-458 РУ-6кВ	ТП-242 РУ-6кВ	ААБ-6 3х50	530	4,24			Т						О			
	ул. Заводская 2 ООО «Дон Строй»																
67	ЦРП-1 РУ-6кВ ЗРМ	КТП-10/0,4 РУ-6	ААБл-6 3х95	465	3,72				Т						О		
	ул. Ярославская 55 КТП -6/0,4кВ																
68	ВЛ-6кВ		АС-35	400	3,2					Т						О	
	ул. Солониковская, 12 ТП-704																
69	Пс «Мотордеталь» ф.10-54 от опоры 10кВ	ТП-704 РУ-10кВ	ААБл У3х50	135	1,08						Т						О
70	Яч.№27 РП-30	ТП-704 РУ-10кВ	ААБлУ 3х95	800	6,4						Т						О
	ул. Ярославская,49 ТП-622																
71	ТП-557 РУ-6 1и2с.ш.	ТП-622РУ-6кВ	2ААБ 3х95	490	3,92	О						Т					
	д. Василево,д.45 КТП 2х630																
72	Пс. «Василево»35/10 ф.10-04 опора ВЛ	КТП-10/0,4 РУ-10кВ	ААБл 3х50	270	2,16		О						Т				
	Костромская обл. Судиславский р-н,п Столбово																
73	Пс «110/10»Столбово», от разъед.5 на опоре 39 ВЛ 10кВ	До опоры 10кВ п. Столбово	ВЛ-10кВ	1400	11,2			О						Т			
	Г. Кострома ул. Галичская, 116, ТП-316																
74	ТП-182 РУ-6кВ	ТП-316 РУ-6кВ	АСБ-6 3х95	675	5,4				О						Т		
	Г. Кострома, ул. Московская, 84а, ТП-211																
75	ТП-301 РУ-6кВ	ТП-211 РУ-6кв 2с.ш	ААБ-6 3х70	330	2,64					О						Т	
	ул. Локомотивная, 8а (Костромской домостроительный комбинат)																
76	Яч №3, ЗРУ-6кВ; п/с Кострома-2	Яч. №16, РУ-6кВ, ЦРП	ААШВ-6 (3х120)	602	4,82						Т						О
77	Яч. №2, ЗРУ-6кВ,п/ст Кострома-2	Яч. №1,РУ-6кВ ЦРП	ААШВ-6 (3х185)	780	6,24		О						Т				

78	Яч.№12 РУ-6кВ, ЦРП	КТП-1 РУ-6кВ	АСБ-6 3х70	22	0,18			О						Т			
79	Яч. №6 РУ-6кВ,ЦРП	КТП-1 РУ-6кВ	АСБ-6 3х70	16	0,13				О						Т		
80	Яч.№13 РУ-6кВ ЦРП	КТП-3, РУ-6кВ	АСБ-6 3х70	220	1,76					О						Т	
81	Яч.№4 РУ-6кв ЦРП	КТП-4 РУ-6кВ	АСБ-6 3х95	220	1,76						О						Т
82	Яч.№14 РУ-6кВ ЦРП	Яч.№10 РУ-6кВ ОАО»ЖБК»	ААБ-6 3х120	310	2,48	Т						О					
	г. Нерехта ул. Дружбы д. 21																
83	Опора 6 кВ	ТП-86,87 РУ-6кВ		35	0,28				О						Т		
84	Опора 10 кВ	ТП-86,87 РУ-10кВ		135	1,08					О						Т	
	м/р-н Малышково Плодопитомник																
85	ТП-836	ТП-830 РУ-10кВ В-1	ААБл 3х95	210	1,68						О						Т
86	ТП-836	ТП-830 РУ-10кВ В-2	ААБл 3х95	210	1,68	Т						О					
	Ул. Н. Дебря д. 68																
87	РУ 0,4 ТП-847	ВРУ-0,4 МК ЖД	ААБбШв 4х35	55	0,44		Т						О				
	ул. Базовая д. 4 ООО «Аквастар»																
88	РУ-6,0 кВ ТП-708	РУ-6,0 кВ КТП						Т						О			
	Ул. Московская д.100 ТЦ «Венеция»																
89	Каб. фид № 626	РУ-6,0кВ КТП-886	ААБл 3х185	200	1,6				Т						О		
90	Каб. фид № 688	РУ-6,0кВ КТП-886	ААБл 3х95	200	1,6					Т						О	
	Костромская об. Пос «Тихий уголок»																
91	Опора фид. 10-02 ТП «Ильинское»	РУ-10кВ ТП-7 Пос. «Тих. Уг.»	ААБл 3х120	120	0,96						Т						О
92	Опора фид. 10-05 ТП «Ильинское»	РУ-10кВ ТП-7 Пос. «Тих. Уг.»	ААБл 3х120	120	0,96	О						Т					
	Ул. 1-го Мая д. 17 ООО «Профит»																
93	РУ-6,0 кВ РП-17	РУ-6,0кВ ТП-4	6,0кВ	700	5,6		О						Т				
94	РУ-6,0 кВ ТП-18	РУ-6,0кВ ТП-4	6,0кВ	180	1,44			О						Т			
95	РУ-6,0 кВ ТП-603	РУ-6,0кВ ТП-4	6,0кВ	65	0,52				О						Т		
	Ул. Поселковая д. 33 ООО «Профит»																

96	РУ-6,0 кВ ТП-69	РУ-6,0кВ ТП-731	ААБл 3х50	50	0,4					О						Т	
	Г. Волгореченск ул. имени 50-летия Ленинского Комсомола																
97	РУ-6 кВ ТП-16	РУ-6,0кВ ТП-156	6,0кВ	1000	8						О						Т
98	РУ-6 кВ ТП-16	РУ-6,0кВ ТП-156	6,0кВ	1000	8	Т						О					
	Г. Кострома ж/к «Чемпион»																
99	РУ-6 кВ ТП-892	РУ-6,0кВ ТП-908	ААБл -6 (3х95)	2х315	1,6		Т						О				
	Костромской р-н, Санаторий «Колос»																
100	От опоры 10 кВ фид. 10-05 ПС «Восточная»	РУ-10,0кВ ТП-383	АСБ -10 (3х70)	2х600	2,6			Т						О			
	Костромской р-н, бывший п\лагерь «Тихий уголок»																
101	От опоры 10 кВ фид. 10-02 пос. Ильинское	РУ-10,0кВ ТП-759	АСБ -10	650	3,5				Т						О		
	Костромской р-н, д. Самсонка																
102	От опоры ВЛ 10 кВ фид. 10-05 пос. Ильинское	РУ-10,0кВ КТП-172	АС-50 ВЛ	20	0,1					Т						О	
103	От опоры ВЛ 10 кВ фид. 10-05 пос. Ильинское	РУ-10,0кВ КТП-221	АС-50 ВЛ	20	0,1						Т						О
104	От опоры ВЛ 10 кВ фид. 10-05 пос. Ильинское	РУ-10,0кВ КТП-703	АС-50 ВЛ	50	0,25	О						Т					
	Костромской р-н, с. Ильинское кирпичный завод																
105	От опоры ВЛ 10 кВ фид. 10-05 пос. Ильинское	РУ-10,0кВ КТП-78	АС-50 ВЛ	330	1,7					Т						О	
	Г. Кострома, ул. Солониковская, д. 12																
106	От опоры 10 кВ ПС Мотордеталь	РУ-10,0кВ ТП-704	ААБлУ-3х50	135	0,42						Т						О
	Костромской район, д. Василёво, д. 45																
107	От опоры ВЛ 10 кВ фид. 10-04 пос.	РУ-10,0кВ КТП-10/04	ААБл 3х50	270	0,84	О						Т					

	ПС 3510 кВ «Василёво»	д. Василёво															
	г. Кострома, ул. Запрудня д. 3А																
108	РП-14	РУ-6,0кВ ТП-731	ААБл 3х50	235	0,73		О						Т				
	Костромская обл, Буйский район, д. Угольское																
109	ЗТП-323	РУ-10,0кВКТП-3	В/В воздушная линия 10 кВ	1 200			О						Т				

Главный инженер: Перхин Д.Л.